

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2023 trên địa bàn xã Tỉnh Châu

Căn cứ công văn số 547/QLĐT ngày 18/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2023 trên địa bàn xã Tỉnh Châu.

Qua rà soát, tình hình tổ chức thi công ngoài hiện trường, UBND xã Tỉnh Châu báo cáo cụ thể như sau:

1. Kết quả tiếp nhận xi măng tính đến thời điểm hiện tại: 20/294,1 tấn.

2. Tình hình tổ chức thi công thực tế ngoài hiện trường:

STT	Loại đường, tên đường	Khối lượng thực hiện (m)	Tiến độ thực hiện (m)	Ghi chú
	Tỉnh Châu năm 2023	3.210	200	
1	Nghĩa Địa 8,9 giáp Nguyễn Tuấn, Hồ Chí	320	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
2	Trương Thị Liên- Trương Văn Nghĩa	70	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
3	Kênh B8- Lê Thị Nông	350	200	
4	Đỗ Khôi - Nguyễn Tui	90	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
5	QL 24B đi Tỉnh Long - Nguyễn Hóa	200	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
6	Đỗ Văn Thanh - Đặng Đây	50	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
7	Đám Hai Nguyên - Nguyễn Xuân Ân	70	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
8	Đặng Văn Anh - Nguyễn Kiên	70	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	
9	Nguyễn Đình Thắng - Nguyễn Đình Tùng	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi	

10	Nguyễn Hữu Thông - Nguyễn Phương	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
11	Nguyễn Thị Lãnh- Đỗ Minh Thành	50	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
12	Nguyễn Thiên - Lý Thanh Tùng	80	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
13	BTXM (Đặng Văn Tha)- Nguyễn Tấn Sử	25	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
14	Nguyễn Văn Hóa - Phạm Thành Được	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
15	Đặng Dạ Quang - Phạm Thân	50	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
16	Trương Quang Mai - Lê Thuận	70	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
17	Nguyễn Đức Nguyễn- Huỳnh Thị Thừa	50	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
18	Phạm Cửa - Nguyễn Đốc	100	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
19	Huỳnh Trung - Phạm Dũng	65	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
20	Bùi Đức Nhật - Nguyễn Thị Thọ	25	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
21	BTXM - Nguyễn Đình Vân	30	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
22	Phạm Mẫu - Phạm Hải	25	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
23	BTXM - Nguyễn Thị Thuận	30	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
24	Đặng Đình Nhơn - Nguyễn Thuộc	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
25	Nguyễn Thành Long - Nguyễn Mai	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
26	Nguyễn Thị Thu- Đỗ Ngọc Nam	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
27	Võ Văn Nghĩa- Nguyễn Đức Tặng	90	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi

28	Hạ Tân- Phạm Thành An	80	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
29	Bùi Thanh - Đào Thị Lan	80	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
30	Nguyễn Dung- Đặng Thị Hải	80	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
31	Trần Văn Hương - Trần Minh Dũng	70	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
32	Nguyễn Thị Hồng- Đào Rân	70	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
33	Đỗ Xuân Sơn - Đỗ Tân	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
34	Nguyễn Chung - Nguyễn Xuân Nghị	60	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
35	Phạm Hồng Danh - Bùi Hậu	55	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
36	Nguyễn Tín- Nguyễn Đức Tư	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
37	Nguyễn Thị Cảnh- Nguyễn Tiên	35	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
38	Võ Minh Thuận- Đặng Thanh Sơn	30	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
39	Đào Chưa - Phan Thị Cảnh	30	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
40	Nguyễn Thanh Hùng- Huỳnh Đông	85	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
41	Đặng Tường - Đặng Vàng	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
42	Nguyễn Luận - Nguyễn Đình Thành	35	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
43	Rộc Bài - Đặng Tấn Hôn	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
44	Nguyễn Thị Thùy- Nguyễn Tám	30	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
45	Tuyến đường ĐH 521 (Lê Thị Chúc) – Đặng Thiện	40	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi

46	Tuyến đường Nguyễn Bưởi- Nguyễn Tấn Năm	60	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
47	Tuyến đường Nguyễn Sanh - Nguyễn Trọng	60	Đã giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu tại công trình và chuẩn bị thi công khi thời tiết thuận lợi
Tổng cộng			

3. Kết quả giải ngân kinh phí: chưa giải ngân kinh phí.

4. Đề xuất, kiến nghị:

*** Nguyên nhân:**

- Trong quá triển khai thực hiện các tuyến đường hỗ trợ xi măng trên địa bàn có 02 dự án (*Dự án Khu đô thị Tân Mỹ 1 thành phố Quảng Ngãi; Dự án Đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi đoạn qua xã Tịnh Châu, thành Phố Quảng Ngãi*) ảnh hưởng đến một số tuyến đường nên UBND xã Tịnh Châu xin điều chỉnh cho phù hợp dẫn đến công tác triển khai thi công chậm.

- Thời gian triển khai thi công vào mùa mưa nên khó khăn trong công tác thi công.

Từ những khó khăn trên UBND xã Tịnh Châu kính đề xuất UBND thành phố, các ban ngành giảm thời gian thanh quyết toán công trình.

UBND xã Tịnh Châu báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng QLĐT TP;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thanh Tuấn